

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জামালপুর।
(স্থানীয় সরকার শাখা)
www.jamalpur.gov.bd

বকশীগঞ্জ উপজেলার সাধুরপাড়া ইউনিয়ন এর শান্তিনগর হতে কেচারচর জামে মসজিদ পর্যন্ত মাটির রাস্তা উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন প্রতিবেদন।

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম : সরকার আব্দুল্লাহ আল মামুন বাবু

পদবী : উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, জামালপুর।

পরিদর্শনের তারিখ : ২৫-০৫-২০২৩ খ্রি.।

গত ২৫-০৫-২০২৩ খ্রি. তারিখ বেলা ০২.৪০ টায় বকশীগঞ্জ উপজেলার সাধুরপাড়া ইউনিয়ন এর শান্তিনগর হতে কেচারচর জামে মসজিদ পর্যন্ত মাটির রাস্তা উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বকশীগঞ্জ জনাব লুৎফুন নাহার সহকারী কমিশনার (ভূমি) জনাব মো: আতাউর রাক্বী, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জনাব মো: মজনুর রহমান সাধুরপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব মাহমুদুল আলম বাবু এবং ইউপি সচিব জনাব অর্ঘ্য দাস এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

প্রকল্পের নাম	: শান্তিনগর হতে কেচারচর জামে মসজিদ পর্যন্ত মাটির রাস্তা উন্নয়ন কাজ
প্রাক্কলিত মূল্য	: ১৩,২৮,০০০/-
চুক্তির মূল্য	: ১৩,২৮,০০০/-
কাজ শুরুর তারিখ	: ০৪-০২-২০২৩ খ্রি:।
কাজ সমাপ্তির তারিখ	: ০৭-০৬-২০২৩ খ্রি:।
নির্মাণকাল	: ২০২২-২৩ অর্থ বছর।
বাস্তবায়ন	: ইজিপিপি প্লাস
মন্তব্য	: উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের দাখিলকৃত উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্প কাজের অগ্রগতি ৯৪% এবং প্রকল্পের বিল প্রদান করা হয়েছে ৪,১৭,০০০/- (চার লক্ষ সতেরো হাজার) টাকা। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির বক্তব্যমতে প্রকল্প কাজ চলমান রয়েছে। সরেজমিনে তদন্তে কাজের আশানুরূপ অগ্রগতি পাওয়া যায় নি। এমনকি সম্পন্ন কাজের গুনগত মান সন্তোষজনক নয়।

স্থাসবিঃ মনিটরিং-৩ শাখা

ডায়রী নং-

তারিখ-

সরকার আব্দুল্লাহ আল মামুন বাবু

উপপরিচালক

স্থানীয় সরকার, জামালপুর।

ফোন : ০২৯৯৭৭৭-২১৯৩

ই-মেইল: ddlgjamalpur22@gmail.com

স্থানীয় সরকার বিভাগ মহাপরিচালকের দপ্তর	
১) যুগ্মসচিব (পরিঃ অধিঃ-১)	১) পরিকল্পনা-১/২/৩
২) যুগ্মসচিব (পরিঃ অধিঃ-২)	২) মনিটরিং-১/২/৩
৩) যুগ্মসচিব (মও সূ)	৩) মূল্যায়ন-১/২/৩
৪) পরিচালক-১	৪) পরিদর্শন
৫) পরিচালক-২	
ডায়রী নং: ২৫১	
তারিখ:	

স্থাসবিঃ মনিটরিং-৩ শাখা

ডায়রী নং- ১৫৪

তারিখ- ২/৭/২৩

মনিটরিং (১/২/৩) মূল্যায়ন (১/২/৩)
নম্বর-
তারিখ-
যুগ্মসচিব

