

স্থানীয় সরকার বিভাগ	
মহাপরিচালকের দপ্তর	
১) যুগ্মসচিব (পরিঃ অধিঃ-১)	১) পরিকল্পনা-১/২/৩
২) যুগ্মসচিব (পরিঃ অধিঃ-২)	২) মনিটরিং-১/২/৩
৩) যুগ্মসচিব (মও মু)	৩) মূল্যায়ণ-১/২/৩
৪) পরিচালক-১	৪) পরিদর্শন
৫) পরিচালক-২	
তাইরী নং.....	২০১৮
তারিখ.....	৩১/০১/২০১৮
স্বাক্ষর	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

মধ্যপ্রাচ্য শাখা-২

শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭

www.erd.gov.bd

স্থানীয় সরকার বিভাগ	
সচিবের দপ্তর	
প্রজেক্ট নং: ১০০	
১) অভিযোগ শিক্ষিত	১) এর্বাসন
২) মহাপরিচালক	২) মণ্ডল উন্নয়ন
৩) যুগ্মসচিব	৩) উন্নয়ন
৪) মনিটরিং প্রকল্প	৪) পালি সরবরাহ (পাস)
৫) উপজেলা অধিশাখা	৫) উত্তপ্তি অধিশাখা
৬) আউট অধিশাখা	৬) আউট অধিশাখা
৭) আইন অধিশাখা	৭) আইন অধিশাখা
তাইরী নং:.....	২০১৮
তারিখ:.....	২১/০১/২০১৮
স্বাক্ষর	

তারিখ: ২৬ পৌষ ১৪২৯

১০ জানুয়ারি ২০২৩

স্মারক নম্বর: ০৯.০০.০০০০.০৯২.২৪.০০৬.১৭-১৬

বিষয়: "Rangpur Division Agriculture and Rural Development Project"-শীর্ষক প্রকল্প পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত সমস্যা সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গত ০৯/১২/২০২২ থেকে ১৩/১২/২০২২ সময়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "Rangpur Division Agriculture and Rural Development Project" শীর্ষক প্রকল্প পরিদর্শনকালে নিম্নলিখিত সমস্যা পরিলক্ষিত হয়;

- কৃষকদের মধ্যে বিতরণকৃত ২১২০টি যন্ত্রপাতি (পাওয়ার প্রেসার, ধান মাড়াইয়ের যন্ত্র) ব্যবহার বাক্স এবং সময় উপযোগী নয় বিধায় অধিকাংশ ব্যবহার করা হচ্ছে না। কিছু যন্ত্র ব্যবহারের পূর্বে বিকল হয়ে গেছে। কিন্তু বিতরণের দুই বছর অতিবাহিত হলেও এসব যন্ত্রের কেউ মনিটর করেনি;
- যন্ত্রসমূহ ব্যবহারের জন্য যাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে তাদের অনেকেই সঠিকভাবে যন্ত্র পরিচালনা করতে পারছেন না;
- জুন ২০২৩ এ প্রকল্প সমাপ্তের তারিখ নির্ধারিত রয়েছে অথচ এলজিইডি অংশে বাস্তবায়ন অগ্রগতি অত্যন্ত ধীরগতি সম্পন্ন;
- এছাড়াও, প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ ৩৩.২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার কিন্তু এ পর্যন্ত মাত্র ১১.০৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ডিসবার্সমেন্ট হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, পাওয়ার প্রেসারসমূহ সঠিকভাবে ব্যবহার হচ্ছে কিনা তার কার্যকর মনিটরিং, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষকগণের প্রশিক্ষণলক্ষ জ্ঞান প্রয়োগের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ, এলজিইডি অংশের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, প্রকল্পের ডিসবার্সমেন্ট তরাণ্যুক্তসচিবক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

পরিকল্পনা শাখা-১/২/৩
তাইরী নম্বরঃ.....
তারিখঃ.....
যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা)
স্থানীয় সরকার বিভাগ
প্রাপ্তির তারিখ.....
নম্বর.....

প্রাপ্তির তারিখ
নম্বর.....

পরিকল্পনা-১ শাখা
তাইরী নম্বর.....
তারিখ:.....
স্বাক্ষর

১০-১-২০২৩
সেলিনা কাজী
উপসচিব
ফোন: ৮৮১১৩৫১৮
ইমেইল: me2@erd.gov.bd

জ্যোতির কুমানুসারে নয়:

সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়,

সচিবালয়, ঢাকা

৩) প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল

অধিদপ্তর, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা

৪) মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী,
ফার্মগেইট, ঢাকা

৫) ড. মো: আব্দুস ছালাম, প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক,
রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প, ডিএই অঙ্গ,
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা

৬) এ কে ম মতিউর রহমান, প্রকল্প পরিচালক, রংপুর
বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প, এলজিইডি অঙ্গ,
এলজিইডি ভবন, রংপুর

স্থারক নম্বর: ০৯.০০.০০০০.০৯২.২৪.০০৬.১৭-১৬/১(২)

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

- ১) ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, উইং ৩: প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
- ২) ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মধ্যপ্রাচ্য অধিশাখা, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

তারিখ: ২৬ পৌষ ১৪২৯

১০ জানুয়ারি ২০২৩



১০-১-২০২৩

সেলিনা কাজী

উপসচিব