

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ময়মনসিংহ  
(স্থানীয় সরকার শাখা)

ফুলপুর উপজেলাধীন ১নং ছনধরা ইউনিয়নের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের এলজিএসপি-৩ (আইডিএ) এর বরাদ্দ দ্বারা বাস্তবায়িত ৪নং ওয়ার্ডের ছনধরা শাহাব উদ্দিনের বাড়ী হইতে তাহের ফকিরের বাড়ী গামী রাস্তা এইচবিবিকরণ প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদন।

|    |   |  |
|----|---|--|
| ০১ | পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী                            | ঃ মোঃ সফিকুল ইসলাম<br>উপপরিচালক<br>স্থানীয় সরকার, ময়মনসিংহ।  |
| ০২ | পরিদর্শনের তারিখ  | ঃ ১০/০৪/২০২৩ খ্রি।   |
| ০৩ | উপস্থিত   | ঃ চেয়ারম্যান, ইউপি সচিব, সদস্য এবং গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।   |
| ০৪ | প্রকল্পের নাম   | ঃ ছনধরা শাহাব উদ্দিনের বাড়ী হইতে তাহের ফকিরের বাড়ী গামী রাস্তা<br>এইচবিবিকরণ।  |
| ০৫ | প্রকল্পের অবস্থান (সুনির্দিষ্টভাবে)                           | ঃ ৪নং ওয়ার্ড।   |
| ০৬ | বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম                                    | ঃ ১নং ছনধরা ইউনিয়ন পরিষদ, ফুলপুর, ময়মনসিংহ।  |
| ০৭ | নিয়ন্ত্রনকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম                        | ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ।  |
| ০৮ | অর্থের উৎস  | ঃ এলজিএসপি-৩ (আইডিএ)।  |
| ০৯ | প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়                                    | ঃ ৪৬৬৬৫১.০০ টাকা।  |
| ১০ | কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ শুরু এবং সমাপ্তির তারিখ                | ঃ শুরু ১০/১০/২০২২ খ্রি। সমাপ্তি ২০/১১/২০২২ খ্রি।   |
| ১১ | প্রকৃত কাজ শুরু ও সমাপ্তির তারিখ                              | ঃ শুরু ১০/১০/২০২২ খ্রি। সমাপ্তি ২০/১১/২০২২ খ্রি।   |
| ১২ | রাস্তার দৈর্ঘ্য   | ঃ ১৩৩.০০ মিঃ।  |
| ১৩ | রাস্তার প্রস্থ  | ঃ ২.৪৪০ মিঃ।   |
| ১৪ | প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা                                      | ঃ প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন।   |
| ১৫ | প্রকল্পের ব্যবহৃত উপকরণের এবং কাজের গুণগত মান সম্পর্কিত মতামত | ঃ কাজের মান বাহ্যিক দৃষ্টিতে সন্তোষজনক।<br>৫) পরিচালক-২  |
| ১৬ | কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ                                    | ঃ প্রযোজ্য নহে।  |
| ১৭ | অন্যান্য বিষয় (যদি থাকে)                                     | ঃ প্রযোজ্য নহে।  |
| ১৮ | সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও মতামত                                    | ঃ পরিদর্শনকালে প্রকল্প কাজটি প্রাক্কলন মোতাবেক বাস্তবায়ন হয়েছে মর্মে বাহ্যিক দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয়। কাজের এ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে অনুরোধ করা হলো। |

স্থানীয় সরকার বিভাগ  
সচিবের দপ্তর

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| ১) অতিরিক্ত সচিব         | ১) প্রশাসন           |
| ২) মহাপরিচালক            | ২) নগর উন্নয়ন       |
| ৩) যুগ্মসচিব             | ৩) উন্নয়ন           |
| ৪) যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) | ৪) পানি সরবরাহ (পাস) |
|                          | ৫) উপজেলা অধিশাখা    |
|                          | ৬) ইউজি অধিশাখা      |
|                          | ৭) অডিট অধিশাখা      |
|                          | ৮) আইসি অধিশাখা      |

ডায়েরী নং:.....  
তারিখ: ২৫/০৪/২৩

স্বাসবিঃ মনিটরিং-৩ শাখা  
ডায়েরী নং- ২৫০৩  
তারিখ- ২৫/০৪/২৩

২৫/০৪/২০২৩  
(মোঃ সফিকুল ইসলাম)  
উপসচিব  
উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার  
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ময়মনসিংহ।  
ফোন : ০২৯৯৬৬৬৪৩৫১  
e-mail : [ddlgmymen@gmail.com](mailto:ddlgmymen@gmail.com)

স্মারক নং- ০৫.৪৫.৬১০০.০১৫.৩৩.০১৪.২৩- ৩০৭/১(৭)

তারিখঃ ২৫/০৪/২০২৩ খ্রি।

অনুলিপি : সদয় অবগতির জন্য-

- ০১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০২। বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ।
- ০৩। পরিচালক, স্থানীয় সরকার, ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ।  
অনুলিপিঃ জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে-
- ০৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফুলপুর, ময়মনসিংহ।
- ০৫। সহকারী কমিশনার (গোপনীয়), জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
- ০৬। চেয়ারম্যান, ১নং ছনধরা ইউনিয়ন পরিষদ, ফুলপুর, ময়মনসিংহ।

(মনিটরিং- (১/২/৩)  
(মূল্যায়ন- (১/২/৩)  
নম্বর-.....  
তারিখ-.....

স্থানীয় সরকার বিভাগ  
প্রাপ্তির তারিখ: ২৫/০৪/২৩  
নম্বর: ২৫০৬

২৫/০৪/২০২৩  
উপপরিচালক  
স্থানীয় সরকার, ময়মনসিংহ।